



Câmara Municipal de Penacova

Processo n.º: 03 / 2017
MyDoc n.º: 2017 / 300.10.001 / 05

AUTO DE VISTORIA
para efeitos de
RECEÇÃO PROVISÓRIA
páginas 1 | 1

DGPUOP | Setor de Obras Públicas

Empreitada de Obras Públicas: **"BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO / INFRAESTRUTURAS – CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS DE BALNEÁRIOS NO CAMPO DA SERRA - II"**

[n.º 1, do art.º 395 do CCP, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua redação atual]

Aos **Dezanove** dias do mês de **Setembro** do ano de **Dois Mil e Dezassete**, no local onde foram executados os trabalhos que constituem a empreitada "Beneficiação de Equipamento Desportivo / Infraestruturas – Construção de Módulos Pré-Fabricados de Balneários no Campo da Serra - II", adjudicada à empresa **CAPA – Engenharia e Construções Metalomecânicas, S.A.** e a que se reporta o contrato n.º 32/2017, celebrado em Trinta de Junho, como representante do Município de Penacova compareceu o Diretor de Fiscalização, o Sr. Eng.º **Pedro Nuno Rodrigues Costa**, como representante do empreiteiro adjudicatário estava presente o Diretor de Obra, o Sr. Eng.º **Hélder Ricardo Oliveira Lopes**, a fim de procederem nos termos do artigo 394.º do CCP, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua redação atual, a vistoria para efeitos de receção provisória, no todo.

E tendo-se procedido à vistoria verificou-se que:


Primeiro: - Foram executados todos os trabalhos previstos no mapa de quantidades que serviu de base à adjudicação da empreitada, registando-se que os mesmos foram concluídos fisicamente em **12/09/2017**, não tendo sido necessário executar quaisquer trabalhos a mais, nem identificado quaisquer erros ou omissões;


Segundo: - Os trabalhos executados estão conforme as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis, não se identificando quaisquer patologias construtivas ou defeitos da obra visíveis, considerando-se cumpridas todas as obrigações contratuais;

Terceiro: - O adjudicatário declara ter dado cumprimento integral ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Demolição e Construção da presente empreitada, no cumprimento do disposto no mesmo e no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março;

Quarto: - Mais nenhuma observação havendo a fazer-se e tendo-se constatado que tudo se encontrava conforme as prescrições técnicas regulamentares que presidiam à empreitada, se lavrou o presente Auto de Vistoria para efeitos de Receção Provisória, que, depois de lido em voz alta, foi julgado conforme e vai ser assinado, produzindo efeitos após despacho de aceitação do órgão competente para a decisão de contratar.

Os intervenientes,


(O Diretor de Fiscalização, Pedro Nuno Rodrigues Costa, Eng.º)


(O Diretor de Obra, Hélder Ricardo Oliveira Lopes, Eng.º)

AJUSTE DIRETO | BDED/ INFRAESTRUTURAS – CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS DE BALNEÁRIOS NO CAMPO DA SERRA - II



Largo Alberto Leitão, 5
3360-341 Penacova

Tel. +351 239 470 300
Fax. +351 239 478 098

geral@cm-penacova.pt
www.cm-penacova.pt

NIF
506657957

cópia